

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2038	COXCATLAN / AMPLIACION DE RASTRO MUNICIPAL	766,812.33	0.00	766,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2025 / 16-08-2025	100.00 %	100.00 %	15,660 PERSONA	1.00 RASTRO MUNICIPAL / TIPO IN SPECCION FEDERAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	65008
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-24																					
		<b>766,812.33</b>	<b>0.00</b>	<b>766,812.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-165	COXCATLAN / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (CFE)	2,338,603.00	0.00	0.00	2,338,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	15,660 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		<b>2,338,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-3837	COXCATLAN / REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCAL	550,106.38	0.00	550,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2025 / 23-11-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	102742
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-61																					
		<b>550,106.38</b>	<b>0.00</b>	<b>550,106.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-168	COXCATLAN / ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE A VARIAS LOCALIDADES	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2025 / 11-05-2025	100.00 %	100.00 %	15,660 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS AVILA AVILA	0	0
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FORTAMUN/ARRE-AD-08 MENCIONAR LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: TIOAMEL, LOS LICHES, TEPETZINTLA, BARRIO ACAYO, AJUATITLA, LOS JOBOS 1RA Y 2DA SECCION EJIDO MAYTLA, COLALITTLA																					
		<b>104,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-	COMUNIDAD TEPETZINTLA / AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	1,460,482.71	0.00	1,460,482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2025 /	100.00 %	100.00 %	288	951.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO	0	92591



OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-74																							
2025-4397	TAZAQUIL / EQUIPAMIENTO A CARCAMO "LA ESCALERA" DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO	653,077.67	0.00	653,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	104507
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-76																							
2025-4394	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCION / EQUIPAMIENTO A CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	64,959.86	0.00	64,959.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	93197
OBSERVACIONES.- ORDEN DE TRABAJO COXCA/2025/FAISMUN/AD-77																							
		<b>1,846,866.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846,866.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-3854	LOS JOBOS PRIMERA SECCION / REHABILITACION DE CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	786,647.39	0.00	786,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2025 / 12-11-2025	100.00 %	100.00 %	104 PERSONA	309.95 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	89823	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-56																						
2025-3856	MAYTLA (EL CIRUELO) / REHABILITACION DE CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	894,040.56	0.00	894,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2025 / 30-01-2026	90.00 %	55.00 %	202 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	90389	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-60																						
		<b>1,680,687.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,687.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-2620	EJIDO CALMECAYO / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL	511,724.98	0.00	511,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	354 PERSONA	16.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	59480	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-32																						
2025-167	LAS MESAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL EN COXCATLAN, LOCALIDAD LAS MESAS	299,496.84	0.00	0.00	299,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2025 / 07-03-2025	100.00 %	100.00 %	15,660 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	0	
OBSERVACIONES.- COXCA/24-27/2025/FORTAMUN/AD-01 MENCIONAR EN QUE CONSISTIO LA REHABILITACION: SE REALIZO LA DESCONEXION Y RETIRO DE ARRANCADOR EXISTENTE INOPERABLE, SE SUMINISTRO Y COLOCO UN ARRANCADOR SUVEA PARA MOTOR VERTICAL DE 100 HP, 100 - 140 AMP 460 V, INCLUYENDO CALIBRACION IO Y PRUEBAS NECESARIAS, REPARACION Y REBOBINADO DE MOTOR VERTICAL US MOTORS 100 HP 460 V, 114 AMP, INCLUYENDO EL DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS NECESARIAS																						
2025-3839	PALO DE ROSA / REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA "EL AQUICHAL"	1,598,008.45	0.00	1,598,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2025 / 31-01-2026	100.00 %	72.00 %	304 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	64562	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-53																						
		<b>2,409,230.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,109,733.43</b>	<b>299,496.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-2611	COXCATLAN / CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	626,752.28	0.00	626,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2025 / 21-09-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	93.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	57590	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-41																						
		<b>626,752.28</b>	<b>0.00</b>	<b>626,752.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-3194	BARRIO PANUHUYA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERLINDA RAMIREZ	817,295.05	0.00	817,295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 22-10-2025	100.00 %	100.00 %	121 PERSONA	234.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	56867
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-48																					
2025-	LOS LICHES / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1,600,319.40	0.00	1,600,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2025 /	100.00 %	100.00 %	292	382.91	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON	0	64053



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2606	COXCATLAN / AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,199,713.60	0.00	1,199,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-08-2025 / 03-11-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	11101
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-29																					
2025-3858	COXCATLAN / AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO LA CAROLINA	405,167.94	0.00	405,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2025 / 19-11-2025	100.00 %	100.00 %	134 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	91673
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-67																					
2025-3848	EL SABINO / REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	698,890.88	0.00	698,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2025 / 23-11-2025	100.00 %	100.00 %	288 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	89568
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-65																					
		<b>2,303,772.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,303,772.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2047	BARRIO DEL ZOCOTE / CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (ESCALINATA)	499,343.83	0.00	499,343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 10-08-2025	100.00 %	100.00 %	118 PERSONA	214.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	61021
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-21																					
		<b>499,343.83</b>	<b>0.00</b>	<b>499,343.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO DE CONTENCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1224	COXCATLAN / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P.	449,357.15	0.00	449,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2025 / 19-07-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	74.72 METRO CÚBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	55474
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-15																					
2025-3863	MAYTLA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PRIMERA ETAPA	667,038.45	0.00	667,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2025 / 04-11-2025	100.00 %	100.00 %	67 PERSONA	54.00 METRO CÚBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	99369
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-69																					
2025-3873	QUILICO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	506,693.78	0.00	506,693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2025 / 04-11-2025	100.00 %	100.00 %	74 PERSONA	73.29 METRO CÚBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	IRIS ALEJANDRA MARRIAGA CRUZ	0	99695
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-68																					
		<b>1,623,089.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,089.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-3879	AJACACO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, BARRIO EL SAUCITO	528,388.90	0.00	528,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2025 / 26-10-2025	100.00 %	100.00 %	133 PERSONA	381.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	104749
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-55																					
2025-4399	AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	580,482.97	0.00	580,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2025 / 25-11-2025	100.00 %	100.00 %	498 PERSONA	481.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	105869
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-70																					
2025-3200	AMAXAC / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CHACHATITLA	1,000,001.21	0.00	1,000,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	720 PERSONA	820.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	80423
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-46																					
2025-4391	COAMILA / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO TERCERO	499,953.61	0.00	499,953.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2025 / 16-12-2025	100.00 %	100.00 %	209 PERSONA	354.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNÁNDEZ	0	92395

OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-79																										
2025-1233	COLALTITLA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COLALTITLA	999,333.72	0.00	999,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 22-07-2025	100.00 %	100.00 %	96 PERSONA	820.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	17193
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-14																										
2025-2024	CUILONICO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	999,906.09	0.00	999,906.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 12-08-2025	100.00 %	100.00 %	110 PERSONA	846.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	25323
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-19																										
2025-4390	EJIDO CALMECAYO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BENITO JUAREZ	599,668.30	0.00	599,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2025 / 06-12-2025	100.00 %	100.00 %	354 PERSONA	493.92 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	82822
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-75																										
2025-3849	XPATLACH / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	499,674.37	0.00	499,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2025 / 03-11-2025	100.00 %	100.00 %	172 PERSONA	391.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RIS ALEJANDRA HARRIAGA CRUZ	0	89252
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-66																										
2025-2617	LAS MESAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOMINGO HERNANDEZ, LOCALIDAD LAS MESAS	749,755.24	0.00	749,755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 31-08-2025	100.00 %	100.00 %	548 PERSONA	620.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	64311
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-26																										
2025-3840	MAHUAJCO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	999,375.16	0.00	999,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2025 / 02-11-2025	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	822.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	81071
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-54																										
2025-3843	PETLACOYO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAFELLO	750,108.20	0.00	750,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2025 / 07-11-2025	100.00 %	100.00 %	279 PERSONA	628.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	81342
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-64																										
2025-2618	SAN PABLO PRIMERO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PRIMERO, CAMINO SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO) A SAN PABLO PRIMERO	999,515.72	0.00	999,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 31-08-2025	100.00 %	100.00 %	288 PERSONA	864.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	66256
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-27																										
2025-2613	SUCHIACO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,632,672.42	0.00	1,632,672.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2025 / 05-09-2025	100.00 %	100.00 %	430 PERSONA	1,360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	60923
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-31																										
2025-2026	TAMPUCHON / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	999,906.09	0.00	999,906.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2025 / 01-08-2025	100.00 %	100.00 %	872 PERSONA	846.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	26509
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-17																										
2025-2027	TAZAQUIL / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,056,004.94	0.00	1,056,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2025 / 01-08-2025	100.00 %	100.00 %	982 PERSONA	880.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	25919
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-18																										
2025-3202	TAZAQUIL EJIDO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	998,687.47	0.00	998,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 07-10-2025	100.00 %	100.00 %	628 PERSONA	743.26 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	83333
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-47																										
2025-2032	TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCION / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	999,997.27	0.00	999,997.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 12-08-2025	100.00 %	100.00 %	339 PERSONA	841.07 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	23613
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-23																										
2025-2615	TIOAMEL / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL, CAMINO TIOAMEL A SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO)	1,067,952.83	0.00	1,067,952.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2025 / 03-09-2025	100.00 %	100.00 %	243 PERSONA	890.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RIS ALEJANDRA HARRIAGA CRUZ	0	10029
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-30																										

2025-1235	TLAPANI / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAPANI	1,056,004.94	0.00	1,056,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316 PERSONA	880.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNÁNDEZ	0	16760
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-12																							
		17,017,389.45	0.00	17,017,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-3186	COXCATLAN / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN COXCATLAN, CALLE ESCONTRÍA	1,975,861.32	0.00	1,975,861.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 01-11-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	250.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNÁNDEZ	0	79497	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-39																						
2025-4393	TOTÓATL / CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	504,563.39	0.00	504,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2025 / 19-12-2025	100.00 %	100.00 %	205 PERSONA	98.80 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNÁNDEZ	0	100993	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-81																						
		2,480,424.71	0.00	2,480,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-2608	COXCATLAN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	495,397.72	0.00	495,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2025 / 11-08-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNÁNDEZ	0	61137	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/AD-25																						
		495,397.72	0.00	495,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-4398	COXCATLAN / REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN COXCATLAN	520,144.13	0.00	520,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2025 / 16-12-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	95.95 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNÁNDEZ	0	104141	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-78																						
		520,144.13	0.00	520,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-3872	MOYOTLA / AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	575,104.95	0.00	575,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2025 / 11-11-2025	100.00 %	100.00 %	418 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	101318	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-58																						
		575,104.95	0.00	575,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-4395	LOS LICHES / MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION	793,286.13	0.00	793,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2025 / 02-12-2025	100.00 %	100.00 %	292 PERSONA	9.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNÁNDEZ	0	99011	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-73																						
		793,286.13	0.00	793,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-169	COXCATLAN / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - LOTE DE MATERIALES	62,213.00	0.00	0.00	62,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	15,660 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS HERRERA	0	0	
OBSERVACIONES.- DESGLOSAR QUE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SE ADQUIRIÓ: 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS, 25 PZAS DE CARPETA PLASTICA DE 1 Y 2°, 3 ARILLOS T/C, 1 PAQ. DE FOLDER C/100 T/C COLOR VERDE, 12 CAJAS DE CLIPS NO. 1 ESTANDAR, 10 PZA LIBRETA PROFESIONAL, 1 PAQ DE HOJAS OPALINA CON 100 HOJAS, 8 PZAS DE MEMORIA USB DE 16 GB, 1 CAJA DE LAPIZ SHELBY, 6 MARCADORES PERMANENTE TINTA NEGRA/AZUL, 1 CAJA DE MARCADORES PARA PINTARRON, 3 PZA CINTA TRANSPARENTE/ TIPO CANELA																						
		<b>62,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-2627	COXCATLAN / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA SUPERVISION DE OBRA (ZONA SUR)	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS AVILA AVILA	0	3202	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-33																						
2025-2629	COXCATLAN / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA SUPERVISION DE OBRA (ZONA NORTE)	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS AVILA AVILA	0	3624	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-37																						
		<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-1208	COMUNIDAD CALMECAYO / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COXCATLAN, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2025 / 12-06-2025	100.00 %	100.00 %	562 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	448	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/OT-10																						
2025-2628	COXCATLAN / SERVICIO DE ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE ESCONTRIA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 29-07-2025	100.00 %	100.00 %	2,243 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS AVILA AVILA	0	3207	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/SERV-34																						
2025-3205	EJIDO NUEVO CALMECAYO / LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA OBRA: BACHEO DE CAMINO TEPETZINTLA - EJIDO NUEVO CALMECAYO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 12-09-2025	100.00 %	100.00 %	139 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS AVILA AVILA	0	4415	
OBSERVACIONES.- ORDEN DE TRABAJO COXCA/2025/FAISMUN/OT-45																						
2025-3204	LOS LICHES / ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-09-2025 / 09-09-2025	100.00 %	100.00 %	292 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS AVILA AVILA	0	4412	
OBSERVACIONES.- ORDEN DE TRABAJO COXCA/2025/FAISMUN/OT-44																						
2025-181	SUCHIACO / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COXCATLAN, LOCALIDAD SUCHIACO	38,048.00	0.00	38,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2025 / 30-05-2025	100.00 %	100.00 %	430 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	0	
OBSERVACIONES.- COXCA/2025/FAISMUN/OT-09																						
		<b>199,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-1232	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN / CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS	999,276.40	0.00	999,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 06-08-2025	100.00 %	100.00 %	125 PRODUCTOR	1.00 KM OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	28382	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-11																						
		<b>999,276.40</b>	<b>0.00</b>	<b>999,276.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	----------------	-------------------





2025-5007	COXCATLAN / EQUIPAMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	124,452.80	0.00	0.00	124,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAXIMINO PAREDES NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO PATRULLA FRONTIER. TORRETA LED. SIRENA. ALTAVOZ. BURRERA DE CENTRO. ROLL BAR COMANDO TRIPLE. BANCE CENTRAL CON RESPALDO Y ROTULACIÓN OFICIAL. CONTRATO COXCA/2025/FORTAMUN/ADQ-AD-63		1,007,149.42	0.00	0.00	1,007,149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-3386	AJACACO / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE	41,618.75	0.00	41,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2025 / 08-10-2025	100.00 %	100.00 %	9 PERSONA	9.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	110284	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN-AD-52																						
2025-3380	AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE	55,491.66	0.00	55,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2025 / 08-10-2025	100.00 %	100.00 %	12 PERSONA	12.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	109664	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN-AD-52																						
2025-3230	AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	32,370.14	0.00	32,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	7.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	98560	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3238	AMAXAC / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	78,613.19	0.00	78,613.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	17 PERSONA	17.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	99136	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3217	BARRIO DEL ZOCOTE / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	50,867.36	0.00	50,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	11 PERSONA	11.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	95525	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3383	BARRIO LA PALMA / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE	9,248.61	0.00	9,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2025 / 08-10-2025	100.00 %	100.00 %	2 PERSONA	2.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	111360	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN-AD-52																						
2025-3221	BARRIO PACULA / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	4,624.31	0.00	4,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	1 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	96402	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3212	BARRIO PANUHUYA / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	46,243.05	0.00	46,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	10 VIVIENDA	10.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	93847	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3222	BARRIO TEPETZINTLA DOS / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	69,364.58	0.00	69,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	15.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	96532	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3232	COAMILA / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	13,872.92	0.00	13,872.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	3 PERSONA	3.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	98640	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3373	COLALITTLA / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE	9,248.61	0.00	9,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2025 / 08-10-2025	100.00 %	100.00 %	2 PERSONA	2.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	119474	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN-AD-52																						
2025-3219	COMUNIDAD CALMECAYO / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	32,370.14	0.00	32,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	7.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	95715	
OBSERVACIONES.- CONTRATO COXCA/2025/FAISMUN/AD-49																						
2025-3223	COMUNIDAD TEPETZINTLA / EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE	13,872.92	0.00	13,872.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 06-10-2025	100.00 %	100.00 %	3 PERSONA	3.00 LOTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO	0	96558	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL







Techo FFM: **15,194,121.00**

Disponibile FISM: **0.00**

Disponibile FFM: **0.00**

---

*PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN*

---

*COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL*